

Projekt Sjöstjärnan

Februaribrev från Ride gällande ”Projekt Sjöstjärnan”

Hej alla i Sjöberg och Kärrdal! Här kommer ny information från centrumprojektet!

Vi har gått in i ett skede i grundläggningen där vi är på den sista och högsta delen av huset med pålning. Pålningen som ni säkert har sett har vi behövt ändra metod till borrade pålar. Då dessa pålar har en tjockare dimension (220 mm) och moränen är väldigt hård tror vi denna lösning är den bästa för att hinna bli klara med pålningen under vecka 10. Vi tackar alla för ert tålamod under den tiden vi har arbetat med slagna pålar.

Vi arbetar för fullt med det stora huset (Hus B) med rörläggning och betongarbeten samt återfyllning. Detta hus kommer behövas gjutas i olika etapper. Fundament har redan börjats gjutas. Vi tycker det är roligt att huset tar form och att vi inte behöver sjunka ner i leran längre.

Stommen planeras att starta vecka 13 med montering av hus A. Hus A ska stommen resa på 2 veckor. Sedan går de över på Hus B som kommer ta längre tid då detta hus är större. Planeras att ta 6 veckor. Innan stomme kan börja sin montering ska tornkranen sättas på plats. Tornkranen ska börja monteras vecka 12 och det kommer ta en vecka för dem och montera hela kranen.

Under semestern (inget spikat datum än) planeras våra moduler att anlända till oss och det kommer bli väldigt spännande. Detta kommer påverka trafiken i området så mer information om det kommer i kommande utskick.


Sen vill vi även meddela om att SEOMs entreprenör som jobbar för kommunen har stängt av gatan och lagt om busstrafiken. Arbetet pågår med kommande inkopplingar mot vår fastighet samt diverse underhåll. Arbetet kan eventuellt pågå under vecka 9.

Om det är några frågor eller funderingar så tveka inte att hugga tag i någon av oss som går runt i varselkläder. Vi svarar gärna på era frågor och försöker hjälpa till på det sätt vi kan!

Allt gott från oss

Platsledningen TG11 med Entreprenörer!

Projekt Sjästjärnan



Projekt Sjöstjärnan

Kort info om projektet:

Beställare: Amasten

Entreprenör: Ride Entreprenad (TG11 Entreprenad (Defigo) och Riki Bygg)

Byggtid: Oktober 2019-December 2020

Omfattning: 107 lägenheter och sex kommersiella lokaler fördelat på två huskroppar (**Hus A** som är det mindre där pizzerian tidigare var) och **Hus B** (större byggnaden där Hemköp höll hus).

Kommande veckor är följande planerat:

Hus A

- Stomme v.13-14

Hus B

- Pålning avslutas v.10

- VVS och Betong v.4-12

- Stomme v.14-20

Övrigt

- Kranmontage v.12