

HSB:s BRF Aspås i Järfälla

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Projektnr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | | |
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | | |
| BADRUM STANDARD | | Avgår vid val av annat | <i>Varav Arb.kost</i> | (X) i ruta för val | Avgående summa | <i>Arb.kost</i> | <i>Avgående Mtrl.kost</i> |
| VÄGGKAKEL, Två alternativ enligt nedan, välj ett alternativ | | | | | | | |
| 1 | Kakel på vägg , artikelnummer: 111913 Centro Vit Blank 20x30 cm liggande, rak sättning | -1 750 kr | 0 kr | <input type="checkbox"/> | | | 0 kr |
| 2 | Kakel på vägg , artikelnummer: 111914 Centro Vit Matt 20x30 cm liggande, rak sättning | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 3 | I förekommande fall, ytterhörnslist, ljusgrå | 0 kr | 0 kr | <input type="checkbox"/> | | | 0 kr |
| 4 | Fog på vägg Weber Classic grout fogkulör 13 Silver Grey | 0 kr | 0 kr | <input type="checkbox"/> | | | 0 kr |
| GOLVKLINKER, Fyra alternativ enligt nedan, välj ett alternativ | | | | | | | |
| 5 | Klinker på golv , artikelnummer: 126130 Centro Bas Lerhamn Svart10x10 cm, rakläggning | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 6 | Klinker på golv , artikelnummer: 126108 Centro Bas Lerhamn Antracit 10x10 cm, rakläggning | -625 kr | 0 kr | <input type="checkbox"/> | | | 0 kr |
| 7 | Klinker på golv , artikelnummer: 126132 Centro Bas Lerhamn Grå 10x10 cm, rakläggning | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 8 | Klinker på golv , artikelnummer: 126580 Centro Bas Lerhamn Ljusbeige 10x10 cm, rakläggning | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 9 | Fog på golv , vid val av klinker Weber Classic grout fogkulör 13 Silver Grey | 0 kr | 0 kr | <input type="checkbox"/> | | | 0 kr |

HSB:s BRF Aspås i Järfälla

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Projektnr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | | |
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | | |
| BADRUM STANDARD | | Avgår vid val av annat | <i>Varav Arb.kost</i> | (X) i ruta för val | Avgående summa | <i>Arb.kost</i> | <i>Avgående Mtrl.kost</i> |
| GOLVMATTA som alternativ till klinker rad 5 till 8 | | | | | | | |
| 10 | Plastmatta på golv , Tarkett referensnummer: 3242 862 Optima WHITE 0862 | | | | | | |
| 11 | Plastmatta på golv , Tarkett referensnummer: 3242 243 Optima Neutral Dark Grey 0243 | <i>-625 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 12 | Plastmatta på golv , Tarkett referensnummer: 3242 251 Optima Blue Green 0251 | | | | | | |
| 13 | Plastmatta på golv , Tarkett referensnummer: 3242 866 Optima DARK GREY 0866 | | | | | | |
| 14 | WC-stol IFÖ Spira 6260, RSK 781 10 35 | <i>-1 250 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 15 | Tvättställ, 570x430x160mm (BxDxH), IFÖ Spira 15022, RSK 760 65 70 | <i>-375 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 16 | Tvättställsblandare FMM 8060-000, RSK 823 54 36 | <i>-438 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 17 | Badkarsblandare FMM 8200, RSK 834 32 45 | <i>-1 375 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 18 | Duschblandare FMM 8211, RSK 834 32 55 | | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 19 | Handduschset, FMM 9470-1000, RSK 819 76 56 | <i>-313 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |

HSB:s BRF Aspås i Järfälla

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Projektnr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | | |
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | | |
| BADRUM STANDARD | | Avgår vid val av annat | <i>Varav Arb.kost</i> | (X) i ruta för val | Avgående summa | Arb.kost | Avgående Mtrl.kost |
| 20 | Badkar IFÖ Caribia 150/160, RSK 731 88 44/731 88 45, utbytbar till duschvägg (raka eller svängda dörrar) | | | | | | |
| 21 | Duschvägg upp till 90x90 cm Alternia Picto, SVÄNGDA dörrar , klarglas, blank profil, utbytbar till badkar | -2 500 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 21 | Duschvägg upp till 90x90 cm Alternia Picto, RAKA dörrar , klarglas, blank profil, utbytbar till badkar | | | | | | |
| 22 | Spegelskåp Bath Deluxe 60 cm (ej belysning och uttag) | -1 295 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 23 | Förberedelse för tvättmaskin och torktumlare, avlopp, vatten och el | 0 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 24 | Installation av tvättmaskin (ingår enbart om man har korrekt installerad idag) | 0 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 25 | Plafond-belysning LED med E27 sockel, utbytbar mot Glob-belysning | -188 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 25 | Glob-belysning LED med E27 sockel | | | | | | |
| 26 | El-uttag i samma ram som brytare | 0 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 27 | Radiator, utbytbar mot vattenburen handdukstork | -1 500 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 28 | Vattenburen handdukstork | | | | | | |
| 29 | Handdukshängare Habo 4-krok Edge rostfri | -63 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 30 | Toalett-pappershållare Habo Angle rostfri | -63 kr | 0 kr | | | | 0 kr |

HSB:s BRF Aspås i Järfälla

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Projektnr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | |
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | |
| BADRUM TILLVAL | | Tillkommer vid val | <i>Arb.kost</i> | (X) i ruta för val | Kostnad för val | <i>Arb.kost</i> <i>Mtrl.kost</i> |
| 31 | Arkitektkostnad vid ändring av planlösning i badrum, startavgift 6 000 kr, ingår 4 timmar, därefter 1 500 kr/timme | 6 000 kr | 6 000 kr | | | 0 kr |
| 32 | Vid val av annan fogfärg än standard tillkommer | 1 000 kr | 0 kr | | | 0 kr |
| 33 | Arb.kostnad kakel större än 20x30 cm | 438 kr/kvm | 438 kr | | | 0 kr |
| 34 | Arb.kostnad kakel mindre än 15x15 cm | 438 kr/kvm | 438 kr | | | 0 kr |
| 35 | Arb.kostnad klinker större än 15x15 cm, förutsätter att väggnära brunn beställs | 438 kr/kvm | 438 kr | | | 0 kr |
| 36 | Arb.kostnad sättning/läggning mosaik | 1250 kr/kvm | 1 250 kr | | | 0 kr |
| 37 | Arb.kostnad sättning/läggning marmor,granit,betongplattor, granitkeramik | 1950 kr/kvm | 1 950 kr | | | 0 kr |
| 38 | Arb.kostnad behandling marmor, betong per kvm | 950 kr/kvm | 950 kr | | | 0 kr |
| 39 | Inkakling badkar med standard kakel | 16 500 kr | 6 500 kr | | | 0 kr |
| 40 | Arb.kostnad mönstersättning halvförband per badrum | 3 125 kr | 3 125 kr | | | 0 kr |
| 42 | Elektrisk handdukstork Alterna Divario 50x80 krom RSK 876 03 41 | 7 500 kr | 3 500 kr | | | 0 kr |
| 43 | Elektrisk golvvärme upp till 5 kvm 100 W/kvm med termostatstyrning | 10 000 kr | 6 000 kr | | | 0 kr |
| 44 | Spegelskåp med belysning från Bath Deluxe med LED belysning och el-uttag | 4 495 kr | 1 800 kr | | | 0 kr |
| 45 | Spegelskåp, IFÖ Bas 60 cm, med belysning och uttag. RSK 898 50 06 | 6 125 kr | 1 800 kr | | | 0 kr |
| 46 | Kommod IFÖ Spira möbelpaket 570 B570xD435xH700, RSK 891 54 91 | 3 625 kr | 1 000 kr | | | 0 kr |
| 47 | Kommod, IFÖ Sense underskåp för tvättställ, med två lådor 600x366x580mm (LxBxH), RSK-Nr: 891 54 73 | 8 550 kr | 1 000 kr | | | 0 kr |

HSB:s BRF Aspås i Järfälla

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Projektnr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | | |
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | | |
| BADRUM TILLVAL | | Tillkommer vid val | Arb.kost | (X) i ruta för val | Kostnad för val | Arb.kost | Mtrl.kost |
| 48 | Tvättställsblandare med självstängande handdusch, FMM 8067-0000 / RSK 823 54 47 (installeras enbart där det finns golvbrunn och där det är tekniskt möjligt) Avser fast å-pris för arbete och material | 2 688 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 49 | WC-stol, högre modell, IFÖ Spira 6261, RSK 781 10 54 | 5 125 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 50 | Takduschset, FMM 9392-1000, RSK 819 07 39 | 6 250 kr | 1 300 kr | | | | 0 kr |
| 51 | Undertak med 4 st spottar, dimmer, upp till 5 kvm | 7 894 kr | 5 000 kr | | | | 0 kr |
| 52 | Extra LED spotlight utöver 4 st som ingår i paket ovan | 1000 kr/st | 400 kr | | | | 0 kr |
| 53 | Kostnad för att slå ihop badrum & städkåp och göra badrummet större | 46 250 kr | 25 500 kr | | | | 0 kr |
| 54 | Utbyggnad av badrum: När golvytan blir större än 5 kvm tillkommer följande kostnad | 7500 kr/kvm | 2 800 kr | | | | 0 kr |
| 55 | Utbyggnad av badrum: När väggytan blir större än 23 kvm tillkommer följande kostnad | 3750 kr/kvm | 1 800 kr | | | | 0 kr |
| 56 | Väggnära brunn, typ Unidrain | 15 000 kr | 8 000 kr | | | | 0 kr |
| 57 | Vägghängd wc-stol IFÖ Spira art 6245 | 18 125 kr | 12 000 kr | | | | 0 kr |
| 58 | Ny standard badrumsdörr med karm och beslag | 7 500 kr | 3 800 kr | | | | 0 kr |

HSB:s BRF Aspнас i Järfälla

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Projektnr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | | |
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | | |
| WC STANDARD | | Avgår vid val av annat | <i>Arb.kost</i> | (X) i ruta för val | Avgående summa | <i>Avgående Arb.kost</i> | <i>Avgående Mtrl.kost</i> |
| VÄGGKAKEL, endast stänkskydd | | | | | | | |
| 59 | Kakel på vägg stänkskydd 4x3 skift, artikelnummer: 111093 C1 Vit Blank 15x15 cm liggande, rak sättning | -88 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 60 | Fog på vägg Weber Classic grout fogkulör 13 Silver Grey | | | | | | |
| GOLVKLINKER, fyra alternativ enligt nedan, välj ett alternativ | | | | | | | |
| 61 | Klinker på golv, artikelnummer: 126130 Centro Bas Lerhamn svart10x10 cm, rak läggning | | | | | | |
| 62 | Klinker på golv, artikelnummer: 126108 Centro Bas Lerhamn Antracit 10x10 cm, rak läggning | -125 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 63 | Klinker på golv, artikelnummer: 126132 Centro Bas Lerhamn Grå 10x10 cm, rak läggning | | | | | | |
| 64 | Klinker på golv, artikelnummer: 126580 Centro Bas Lerhamn Ljusbeige 10x10 cm, rak läggning | | | | | | |
| 65 | Fog på golv, vid val av klinker Weber Classic grout fogkulör 13 Silver Grey | 0 kr | 0 kr | | | | 0 kr |

HSB:s BRF Aspås i Järfälla

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Projektnr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | | |
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | | |
| WC STANDARD | | Avgår vid val av annat | <i>Arb.kost</i> | (X) i ruta för val | Avgående summa | <i>Avgående Arb.kost</i> | <i>Avgående Mtrl.kost</i> |
| GOLVMATTA som alternativ till klinker rad 60 till 63 | | | | | | | |
| 66 | Plastmatta på golv , Tarkett referensnummer: 3242 862 Optima WHITE 0862 | | | | | | |
| 67 | Plastmatta på golv , Tarkett referensnummer: 3242 243 Optima Neutral Dark Grey 0243 | <i>-125 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 68 | Plastmatta på golv , Tarkett referensnummer: 3242 251 Optima Blue Green 0251 | | | | | | |
| 69 | Plastmatta på golv , Tarkett referensnummer: 3242 866 Optima DARK GREY 0866 | | | | | | |
| 70 | WC-stol IFÖ Spira 6260, RSK 781 10 35 | <i>-1 250 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 71 | Tvättställ, 570x430x160mm (BxDxH), IFÖ Spira 15022, RSK 760 65 70 | <i>-375 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 72 | Tvättställ, 500x310x148mm (BxDxH), IFÖ Spira 15017, RSK 761 25 85 | | | | | | |
| 73 | Tvättställsblandare FMM 8060-000, RSK 823 54 36 | <i>-438 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 74 | Spegel, 50x70 cm på vägg ovan tvättställ (ej belysning o uttag) | <i>-250 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 75 | Plafond-belysning LED med E27 sockel, utbytbar mot Glob-belysning | <i>-188 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 76 | Glob-belysning LED med E27 sockel | | | | | | |
| 77 | EI-uttag i samma ram som brytare | <i>0 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 78a | Handdukshängare Habo 2-krok Edge rostfri | <i>-63 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 78b | Handdukshängare Habo 2-krok Edge rostfri med skruvar | | | | | | |
| 79a | Toalettpappershållare Habo Angle rostfri | <i>-63 kr</i> | <i>0 kr</i> | | | | <i>0 kr</i> |
| 79b | Toalettpappershållare Habo Angle rostfri med skruvar | | | | | | |

HSB:s BRF Aspås i Järfälla

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Projektnr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | | |
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | | |
| WC TILLVAL | | Tillkommer vid val | <i>Arb.kost</i> | (X) i ruta för val | Kostnad för val | <i>Arb.kost</i> | <i>Mtrl.kost</i> |
| 80 | Kakling väggar upp till tak med standard 15x15 cm kakel | 28 750 kr | 16 000 kr | | | | 0 kr |
| 81 | Vid val av annan fogfärg än standard tillkommer | 1 000 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 82 | Arb.kostnad kakel större än 20x30 cm | 438 kr/kvm | 438 kr | | | | 0 kr |
| 83 | Arb.kostnad kakel mindre än 15x15 cm | 438 kr/kvm | 438 kr | | | | 0 kr |
| 84 | Arb.kostnad klinker större än 15x15 cm (om golvbrunn skall installeras förutsätts det att väggnära golvbrunn beställs) | 438 kr/kvm | 438 kr | | | | 0 kr |
| 85 | Arb.kostnad sättning/läggning mosaik | 1250 kr/kvm | 1 250 kr | | | | 0 kr |
| 86 | Arb.kostnad sättning/läggning marmor, granit, betongplattor, granitkeramik | 1950 kr/kvm | 1 950 kr | | | | 0 kr |
| 87 | Arb.kostnad behandling marmor, betong per kvm | 950 kr/kvm | 950 kr | | | | 0 kr |
| 88 | WC-stol, högre modell, IFÖ Spira 6261, RSK 781 10 54 | 5 125 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 89 | Vägghängd wc-stol IFÖ Spira art 6245 | 18 125 kr | 12 000 kr | | | | 0 kr |
| 90 | Tvättställsblandare med självstängande handdusch, FMM 8067-0000 / RSK 823 54 47 (installeras enbart där det finns golvbrunn och där det är tekniskt möjligt) Avser fast å-pris för arbete och material | 2 688 kr | 0 kr | | | | 0 kr |
| 91 | Spegelskåp med belysning från Bath Deluxe LED belysning och el-uttag | 4 495 kr | 1 800 kr | | | | 0 kr |
| 92 | Spegelskåp, IFÖ Bas 60 cm, med belysning och uttag. RSK 898 50 06 | 6 125 kr | 1 800 kr | | | | 0 kr |
| 93 | Elektrisk golvvärme upp till 2 kvm, 100 W/kvm med termostatstyrning | 7 500 kr | 3 000 kr | | | | 0 kr |
| 94 | Undertak med 4 st spottar, dimmer | 11 000 kr | 5 500 kr | | | | 0 kr |
| 95 | Extra LED spotlight utöver 4 st som ingår i paket ovan | 1000 kr/st | 400 kr | | | | 0 kr |
| 96 | Ny standard wc-dörr med karm och beslag | 7 500 kr | 3 800 kr | | | | 0 kr |






HSB:s BRF Aspås i Järfälla

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Projektnr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | |
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | |
| KÖK STANDARD | | Avgår vid val av annat | <i>Arb.kost</i> | (X) i ruta för val | Kostnad för val | <i>Arb.kost</i> <i>Mtrl.kost</i> |
| 97 | Köksblandare FMM 8011 med diskmaskinavstängning, RSK 830 90 92 | -750 kr | <i>0 kr</i> | X | | <i>0 kr</i> |
| Ombyggnad wc i gästrum | | | | | | |
| 98 | Lägenheter med så kallad "Uthyrningsdel" har i original en wc som ingår att renoveras till wc enligt 06 Ramhandling Bygg. Extra kostnad för att bygga om/bygga ut till wc med sk "Stockholmsdusch" Avser fast å-pris för arbete och material OBS! Måste godkännas skriftligen av styrelsen (Brf) innan utförande | <i>72 500 kr</i> | <i>41 700 kr</i> | | | <i>0 kr</i> |
| EL | | | | | | |
| 99 | Extra eluttag inkl. upp till 4 meter utanpåliggande kabel | <i>1 250 kr</i> | <i>650 kr</i> | | | <i>0 kr</i> |
| 100 | Extra eluttag i anslutning till tvättställ | <i>1 688 kr</i> | <i>650 kr</i> | | | <i>0 kr</i> |
| 101 | Trefasdragning till spis (omtrådning i befintligt rör samt nytt perlexuttag) | <i>2 438 kr</i> | <i>950 kr</i> | | | <i>0 kr</i> |
| 102 | Eluttag monterat på utomhusbalkong till närmaste grupp | <i>1 438 kr</i> | <i>650 kr</i> | | | <i>0 kr</i> |
| 103 | Eluttag monterat på utomhusbalkong till elcentral | <i>3 625 kr</i> | <i>1 800 kr</i> | | | <i>0 kr</i> |
| 104 | Omtrådning av el i lgh 1 rok upp till 35 kvm | <i>28 000 kr</i> | <i>16 800 kr</i> | | | <i>0 kr</i> |
| 105 | Omtrådning av el i lgh 2 rok upp till 60 kvm | <i>29 375 kr</i> | <i>17 625 kr</i> | | | <i>0 kr</i> |
| 106 | Omtrådning av el i lgh 3 rok upp till 80 kvm | <i>30 750 kr</i> | <i>18 450 kr</i> | | | <i>0 kr</i> |
| 107 | Omtrådning av el i lgh 4 rok upp till 95 kvm | <i>32 125 kr</i> | <i>19 275 kr</i> | | | <i>0 kr</i> |
| 108 | Omtrådning av el i lgh 5 rok upp till 120 kvm | <i>33 750 kr</i> | <i>20 250 kr</i> | | | <i>0 kr</i> |
| 109 | Avgår där man redan har en modern el-central (proppskåp) installerad | -5 625 kr | <i>0 kr</i> | X | | <i>0 kr</i> |






HSB:s BRF Aspås i Järfälla

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Projektnr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | |
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | |
| TILLVAL CENTROKAKEL | | Tillkommer vid val | <i>Arb.kost</i> | (X) i ruta för val | Kostnad för val | <i>Arb.kost</i> <i>Mtrl.kost</i> |
| Paket 1 - välj ett av kakelalternativen och ett av klinkeralternativen Avdrag från standard kakel/klinker ej medräknat i priset | | | | | | |
| 110 | Kakel på vägg , Centro vit Blank 20x40 cm, liggande, rak sättning | 6 638 kr | 0 kr | <input type="checkbox"/> | | 0 kr |
| 111 | Kakel på vägg , Centro vit Matt 20x40 cm, liggande, rak sättning | | | <input type="checkbox"/> | | |
| 112 | Klinker på golv , Skärgård Vit 15x15 cm, rakläggning | | | <input type="checkbox"/> | | |
| 113 | Klinker på golv , Skärgård Grå 15x15 cm, rakläggning | | | <input type="checkbox"/> | | |
| 114 | Klinker på golv , Skärgård Svart 15x15 cm, rakläggning | | | <input type="checkbox"/> | | |
| 115 | Klinker på golv , Skärgård Beige 15x15 cm, rakläggning | | | <input type="checkbox"/> | | |
| Paket 2 - välj ett av kakelalternativen och ett av klinkeralternativen Avdrag från standard kakel/klinker ej medräknat i priset | | | | | | |
| 116 | Kakel på vägg , Antica Vit Matt 25*45cm, liggande, rak sättning. | 5 985 kr | 0 kr | <input type="checkbox"/> | | 0 kr |
| 117 | Kakel på vägg , Antica Grå Matt 25*45cm, liggande, rak sättning. | | | <input type="checkbox"/> | | |
| 118 | Klinker på golv Antica Vit 15x15 cm, rakläggning. | | | <input type="checkbox"/> | | |
| 119 | Klinker på golv Antica Grå 15x15 cm, rakläggning. | | | <input type="checkbox"/> | | |
| Paket 3 - välj ett av kakelalternativen och ett av klinkeralternativen Avdrag från standard kakel/klinker ej medräknat i priset | | | | | | |
| 120 | Kakel på vägg , Skymning Vitgrå Blank 30x60 cm, liggande, rak sättning | 15 880 kr | 5 700 kr | <input type="checkbox"/> | | 0 kr |
| 121 | Kakel på vägg , Skymning Vitgrå Matt 30x60 cm, liggande, rak sättning | | | <input type="checkbox"/> | | |
| 122 | Kakel på vägg , Skymning Beige Blank 30x60 cm, liggande, rak sättning | | | <input type="checkbox"/> | | |
| 123 | Kakel på vägg , Skymning Beige Matt 30x60 cm, liggande, rak sättning | | | <input type="checkbox"/> | | |
| 124 | Klinker på golv , Eriksberg Vitgrå, 15x15 cm, rakläggning | | | <input type="checkbox"/> | | |
| 125 | Klinker på golv , Eriksberg Brungrå, 15x15 cm, rakläggning | | | <input type="checkbox"/> | | |

HSB:s BRF Aspås i Järfälla

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Projektnr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | | |
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | | |
| TILLVAL CENTROKAKEL | | Tillkommer vid val | <i>Arb.kost</i> | (X) i ruta för val | Kostnad för val | <i>Arb.kost</i> | <i>Mtrl.kost</i> |
| 126 | Artikel nummer: 226060 Spegel Tived 60 med LED-belysning |  | 3 740 kr | 650 kr | | | 0 kr |
| 127 | Artikel nummer: 225060 Sarek spegelskåp 60 vit med LED-belysning, eluttag och 2 hyllor |  | 5 878 kr | 650 kr | | | 0 kr |
| 128 | Artikel nummer: 227060 Sarek spegelskåp 60 skiffergrå med LED-belysning, eluttag och 2 hyllor |  | 6 305 kr | 650 kr | | | 0 kr |
| 129 | Artikel nummer: 5062 Tvättställ Hav 60x45 vit |  | 2 984 kr | 0 kr | | | 0 kr |
| 130 | Artikel nummer: 3456112 - P (Tvättställ ej inkluderat i priset) Poem underdel Plan 60x57x45 vit med 2 lådor, push open |  | 10 144 kr | 650 kr | | | 0 kr |

HSB:s BRF Aspås i Järfälla

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Projektnr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | | |
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | | |
| TILLVAL CENTROKAKEL | | Tillkommer vid val | <i>Arb.kost</i> | (X) i ruta för val | Kostnad för val | <i>Arb.kost</i> | <i>Mtrl.kost</i> |
| | Artikel nummer: 9071 Vägghängd WC Lossen inkl. sits |  | | | | | |
| 132 | Artikel nummer: 90412 Tryckplatta WC-modul krom |  | 18 685 kr | 12 000 kr | | | 0 kr |
| | Artikel nummer: 90410 WC-fixtur |  | | | | | |
| 133 | Artikel nummer: 96860 Takduschkpaket Yding krom med termostat och 160cc |  | 6 990 kr | 650 kr | | | 0 kr |
| 134 | Artikel nummer: 96816 Tvättställsblandare Halde 5x12,1x16,3 krom med engrepps och cold start |  | 1 787 kr | 0 kr | | | 0 kr |

HSB:s BRF Aspås i Järfälla

| Projekt nr: 1088 - PORT 34 | | Upprättad av: | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|
| Lgh.nr: | | Telefonnummer: | | | | |
| Namn: | | Mail: | | | | |
| Personnummer för ROT: | | | | | | |
| Övrigt | Tillkommer vid val | Arb.kost | (X) i ruta för val | Kostnad för val | Arb.kost | Mtrl.kost |
| BADRUM | | | | | | 0 kr |
| | | | | | | 0 kr |
| | | | | | | 0 kr |
| | | | | | | 0 kr |
| | | | | | | 0 kr |
| | | | | | | 0 kr |
| | | | | | | 0 kr |
| | | | | | | 0 kr |
| | | | | | | 0 kr |
| KÖK | | | | | | 0 kr |
| | | | | | | 0 kr |
| Offert CENTRO KAKEL | | | | | | 0 kr |

Summa för tillval:
 Avgår upp till 30% av arbetskostnaden:
 Att betala efter ROT:

| | | |
|------|------|------|
| 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 0 kr | | |
| 0 kr | | |

OBS! Gör dina val genom att markera med ett **X** i det ljusblåa fältet



| |
|---|
| X |
|---|

Under rubriken "**Avgår vid val av annat**" samt "**Tillkommer vid val**" ser du avgående respektive tillkommande kostnader före respektive val

Att tänka på inför stambytet – Tips och råd

1. Inköp av egna produkter - I det fall du köper produkter själv och levererar, försäkra dig om att dem produkter du köper är godkända enligt gällande branschregler och även typgodkända i Sverige. I annat fall kommer dessa ej att monteras upp oss. Entreprenören bedömer detta på plats om sakvaror är inköpta ifrån EU eller andra delar av världen. Prata med oss om ni känner er osäkra inför beställning av produkter så ni inte blir stående med sakvaror vi inte kan montera efter färdigställande av badrummet.

2. Tröskelhöjden kan variera efter renovering beroende på storlek av badrum och givna förutsättningar

3. Besiktningsanmärkningar avhjälps inom 14 dagar från det att vi mottagit besiktningsprotokollet, med reservation på leveranstider

4. Skador utanför badrum åtgärdas lokalt och vitmålas. Om man önskar annan kulör eller ytskikt ligger detta utanför vårt åtagande, men kan givetvis lösas mot debitering.

5. Samtliga mått på ritningarna är ca mått och kan komma att skilja sig ifrån befintligt badrum då stambytesrenoveringen är utförd.

6. Töm kyl och frys – Om ni avser att flytta ut ur lägenheten under stambytet så ber vi er tömma kyl och frys så att mat inte förstörs vid eventuella strömavbrott. Det kommer uppstå störningar av Elförsörjningen i lägenheterna.

7. Områdning/återmontering av bef. spot-lights - Är möjligt mot en kostnad på 4 500 SEK

8. Lågpris blandare installeras Ej av PHAB då kvalitén på dessa ej motsvarar våra krav

9. Ni vill behålla nuvarande inredning i badrummet – märk upp med maskeringstejp de delar du vill få återinstallerade med "Återmonteras" eller "Sparas" om du vill spara för att använda till annat.

10. Ni vill installera nyinköpt inredning och utrustning till badrum eller kök – hör alltid först med PHAB om vad som är möjligt. Allt ska omfattas av svensk våtrumsstandard.

Ansvar för att det har levererats rätt kvalitet/mängd och med erforderliga delar för montering ligger på er. Syna också av att det inte är fabriktionsfel eller transportskador. Sakerna ska vara i lägenheten, vi har ingen möjlighet att hjälpa till och ta emot vid leveranser

11. Undvik helst platta paket produkter, tala med PHAB om vad som gäller. Exempel: vid omonterade kommoder debiteras det extra att få dem ihop-monterade av PHAB.

12. Förbered en större tom golvyta i anslutning till badrummet där PHAB kan lägga sådant som ska forslas bort och sådant som ska installeras hos dig.

13. Elcentraler - I stambytet ingår byte av bef. Elcentraler till Elcentraler med 3-FAS. I de fall 3-FAS är indraget i lgh får den boende 5 625 Kronor tillgodo att använda till övriga tillval. *Ytterligare Information om Elcentraler finns i visningsrummet.*

14. Skydda era möbler med plast och i vissa fall även tyg, tyg binder dammet bättre.

15. Alla tillval betalas av boende - Tillval faktureras efter GODKÄND besiktning med 10 dagars betaltid ifrån fakturadatum. Avbetalning eller kredit är ej möjligt.

16. Ej utförda tillvalsmöten eller Ej signerade tillvalslistor - innebär att badrum utförs enligt standard utan tillval.